

平成 28 年 8 月 1 日現在 建設状況について



全景 赤枠：工事範囲
黄枠：工場棟建設範囲
緑枠：管理棟建設範囲

▽準備工事

本体工事（工場棟）着工に向け、7月に引き続き準備工事の進捗状況をお知らせします。

【 全 体 】① 仮設車両出入口の完成

（上の写真に示す位置から車両出入りを行います。）

【工場棟関係】② SMW及び親杭打設完了（詳細は7月建設状況に掲載）

③ 止水壁工事の着手 ④ 薬液注入工事の着手

【管理棟関係】⑤ 基礎杭工事の着手

先に施工した山留工事のうち、親杭横矢板工法に加え、その外側に止水壁工事を行います。また、掘削範囲下部からの地下水止水対策として、薬液注入工事を行います。隣を犀川が流れるため、現場の地下水位は約GL-3.5m（既存地面高さから）と高く、地下水対策を実施しないと工事を進めることができません。よって、掘削範囲に地下水が入り込まないように、これらの対策工事を行います。



管理棟基礎杭：アースオーガにて掘削し、既製杭を建て込む「埋込み杭工法」にて施工。杭は大きいもので
φ600mm、長さ12m

写真左：アースオーガヘッド部

写真中：既製杭建て込み状況

写真右：車両出入口を場内から撮影