


平成 28 年 12 月 1 日現在 建設状況について



全景 赤枠：工事範囲  
緑枠：管理棟建設範囲  
黄枠：工場棟建設範囲

・工事進捗

9月に着手した工場棟杭工事を継続しています。  
11月に着手した工事エリア拡大作業を完了しました。

・工場棟東側外構工事

先月に引き続き進捗に伴う工事エリア拡大のため、プレキャストL型擁壁設置および仮囲いの盛替を行います。

新施設は浸水対策として地盤高さを既存地盤から2m上げるため、盛り土を行います。東面に設置するL型擁壁はその土留めのために用いられ、単品高さは0.75～3mあり、121基設置する計画です。



写真左：北側から見た敷地東側に設置したL型擁壁  
写真右：南側から見た敷地東側に設置したL型擁壁