

平成 29 年 10 月 1 日現在 建設状況について




長野市清掃センター煙突から撮影

・ 工事進捗

- 建築工事 工場棟 3階壁配筋工事等を行っています。
- プラント工事 炉架構へボイラパネルの取り込みを行っています。
- 煙突工事 外筒工事を継続しています。

・ 平面図





撮影①

躯体鉄骨手前スペースはごみ搬入用プラットフォームになる部分です。



撮影②

銀色の炉体鉄骨にボイラを取り込んでいます。




ボイラパネル

管を繋げてパネル状にしています。この管の中を水が通ります。管端部は溶接を行うため、開先加工しています。



撮影③

手前 350 t クローラークレーンでボイラパネルを取り込んでいる状況です。



撮影③拡大

無線およびクレーン先端のカメラで確認しながら慎重に取り込みます。



撮影④

煙突施工状況です。現状地盤から 36m の高さです。