

平成 29 年 12 月 1 日現在 建設状況について




長野市清掃センター煙突から撮影

・ 工事進捗

- 建築工事 (工場棟) 各工区、基礎工事から 3 階躯体工事
- (SSY棟) 基礎工事
- (煙突) 外筒工事

プラント工事 ボイラ水管溶接、1 階～3 階機器取り込み

・ 平面図





①



撮影①

工場棟南西側より、進捗状況。S造、SRC造で鉄骨外観が異なります。



撮影②

工場棟北東側より、進捗状況。クレーンにて、機器、資材等を搬入します。



撮影③

工場棟東側より、進捗状況。手前、洗車場基礎工事を進めています。



撮影④

煙突撮影状況。現状地盤面から約6.8mの高さです。



撮影⑤

ごみピット内状況。足場を壁面に沿って設置しています。



ボイラ水管溶接部

水を通す配管は開先を取り、溶接を何層も重ね、接続します。(写真は溶接途中のもの)