


平成 30 年 2 月 1 日現在 建設状況について




長野市清掃センター煙突から撮影

・ 工事進捗

- 建築工事 (工場棟) 各工区、基礎工事から 4 階躯体工事
- (管理棟) 基礎工事
- (SSY棟) 鉄骨、1 階躯体工事
- (煙突) 内筒工事、内筒支持鉄骨工事、階段
- プラント工事 ボイラ水管溶接、1 階～5 階機器取り込み、配管・電気工事

・ 平面図





撮影①
工場棟南西側より、進捗状況。



撮影② S S Y棟
奥の建屋には非常用発電機、特高受変電設備等が設置されています。



撮影③
北側緩衝緑地、雨水の浸透貯留施設を設置する部分の進捗状況です。



工場棟北側より撮影
約32mの屋上階の梁を取り込みます。設置時に水平になるよう、アーチ状に組んでいます。



撮影④
プラットフォーム進捗状況。各開口からごみをピットへ投入します。



煙突上部より撮影
煙突内の階段は、クレーンで吊り上げ、上部から下部へ向かい設置していきます。