

長野広域連合

一般廃棄物最終処分場建設工事

工程計画及び実績

凡例 ■ 計画 ■ 実績

項目	平成30年 (2018年)												平成31年 (2019年)												平成32年 (2020年)								
	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9					
準備工・片付け工	[計画]												[計画]												[計画]								
貯留構造物工事	[計画]												[計画]												[計画]								
遮水設備工事	[計画]												[計画]												[計画]								
地下水集排水施設工事	[計画]												[計画]												[計画]								
浸出水集排水・ガス抜施設工事	[計画]												[計画]												[計画]								
雨水集排水施設	[計画]												[計画]												[計画]								
管理道路工事	[計画]												[計画]												[計画]								
モニタリング施設工事	[計画]												[計画]												[計画]								
防災調整池工事	[計画]												[計画]												[計画]								
付帯設備工事	[計画]												[計画]												[計画]								
東側法面对策工事	[計画]												[計画]												[計画]								
撤去工事・植栽工	[計画]												[計画]												[計画]								

平成32年9月30日 完成予定

進捗状況

■調査ボーリング完了後、環境保全のための仮設沈砂池の設置が完了しました。いよいよ掘削・盛土工事が始まります。



最終処分場全景写真