

一般廃棄物最終処分場建設工事

工程計画及び実績

凡例 ■ 計画 ■ 実績

| 項目 | 平成30年 (2018年) | | | | 平成31年 (2019年) | | | | 令和元年 (2019年) | | | | 令和2年 (2020年) | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------------|---|---|---|------------------|----|----|---|-----------------|---|---|---|-----------------|---|---|---|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 準備工・片付け工 | ■ | | | | ■ | | | | ■ | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 貯留構造物工事 | ■ | | | | ■ | | | | ■ | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 遮水設備工事 | | | | | ■ | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地下水集排水施設工事 | | | | | ■ | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 浸出水集排水・ガス抜施設工事 | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 雨水集排水施設 | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | ■ | | | | | | | | | | |
| 管理道路工事 | | | | | ■ | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| モニタリング施設工事 | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | ■ | | | | | | | | | | |
| 防災調整池工事 | ■ | | | | ■ | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 付帯設備工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | ■ | | | | | | |
| 東側法面対策工事 | ■ | | | | ■ | | | | ■ | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 撤去工事・植栽工 | ■ | | | | ■ | | | | ■ | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | |

令和2年9月30日 完成予定

進捗状況

■造成工事とアンカー工事を継続し、防災調整池の掘削も開始しました。



最終処分場全景写真