

長野広域連合

一般廃棄物最終処分場建設工事

工程計画及び実績

凡例  計画  実績

項目	平成30年 (2018年)				平成31年 (2019年)				令和元年 (2019年)				令和2年 (2020年)														
	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8
準備工・片付け工	[Red]				[Red]				[Red]				[Red]					[Green]									
貯留構造物工事	[Green]				[Green]				[Green]				[Green]					[Green]									
遮水設備工事	[Green]				[Green]				[Green]				[Green]					[Green]									
地下水集排水施設工事	[Green]				[Green]				[Green]				[Green]					[Green]									
浸出水集排水・ガス抜施設工事	[Green]				[Green]				[Green]				[Green]					[Green]									
雨水集排水施設	[Green]				[Green]				[Green]				[Green]					[Green]									
管理道路工事	[Green]				[Green]				[Green]				[Green]					[Green]									
モニタリング施設工事	[Green]				[Green]				[Green]				[Green]					[Green]									
防災調整池工事	[Green]				[Green]				[Green]				[Green]					[Green]									
付帯設備工事	[Green]				[Green]				[Green]				[Green]					[Green]									
東側法面対策工事	[Green]				[Green]				[Green]				[Green]					[Green]									
撤去工事・植栽工	[Green]				[Green]				[Green]				[Green]					[Green]									

令和2年9月30日
完成予定

進捗状況

■ 防災調整池が掘削完了し、造成工事とアンカー工事を継続し、構造物工事へ進んでいます。



最終処分場全景写真