

長野広域連合

一般廃棄物最終処分場建設工事

工程計画及び実績

凡例 ■ 計画 ■ 実績

項目	平成30年 (2018年)				平成31年 (2019年)				令和元年 (2019年)				令和2年 (2020年)				令和2年 9月30日 完成予定								
	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9		1	2	3	4	5	6	7	8
準備工・片付け工																									
貯留構造物工事																									
遮水設備工事																									
地下水集排水 施設工事																									
浸出水集排水 ・ガス抜施設工事																									
雨水集排水施設																									
管理道路工事																									
モニタリング施設工事																									
防災調整池工事																									
付帯設備工事																									
東側法面対策工事																									
撤去工事・植栽工																									

進捗状況

■各構造物の工事も継続し、11月より遮水設備工事を開始します。



最終処分場全景写真