

長野広域連合

一般廃棄物最終処分場建設工事

工程計画及び実績

凡例  計画  実績

項目	平成30年 (2018年)				平成31年 (2019年)				令和元年 (2019年)				令和2年 (2020年)														
	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8
準備工・片付け工	[Green bar]																										
貯留構造物工事	[Green bar]								[Red bar]																		
遮水設備工事									[Green bar]																		
地下水集排水 施設工事									[Green bar]				[Red bar]														
浸出水集排水 ・ガス抜施設工事									[Green bar]				[Red bar]														
雨水集排水施設									[Green bar]				[Red bar]														
管理道路工事									[Green bar]				[Red bar]														
モニタリング施設工事									[Green bar]				[Red bar]														
防災調整池工事	[Green bar]								[Red bar]																		
付帯設備工事									[Green bar]				[Red bar]														
東側法面対策工事	[Green bar]								[Red bar]																		
撤去工事・植栽工	[Green bar]								[Red bar]																		

令和2年9月30日
完成予定

進捗状況

■ 土工事も終盤を迎え、11月からは、埋立地の遮水設備工事を開始しました。



最終処分場全景写真