

長野広域連合

一般廃棄物最終処分場建設工事

工程計画及び実績

凡例  計画  実績

項目	平成30年 (2018年)				平成31年 (2019年)				令和元年 (2019年)				令和2年 (2020年)												
	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
準備工・片付け工	■	■	■																						■
貯留構造物工事				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■									
遮水設備工事							■																		
地下水集排水 施設工事				■	■																				
浸出水集排水 ・ガス抜施設工事												■	■												
雨水集排水施設																									
管理道路工事																									
モニタリング施設工事																									
防災調整池工事				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■									
付帯設備工事																									
東側法面対策工事				■	■																				
撤去工事・植栽工				■	■																				

令和2年9月30日
完成予定

進捗状況

■主に法面と防災調整池の工事を進めています。



最終処分場全景写真