


# 一般廃棄物最終処分場浸出水処理施設建設工事



工事概要・工程・現在の進捗状況等についてお知らせします。




## 工事概要

工事名称	長野広域連合一般廃棄物最終処分場 浸出水処理施設建設工事	建物名	浸出水処理施設
工事場所	須坂市大字亀倉字栗毛・左方外	建築面積	604.77m <sup>2</sup>
発注者	長野広域連合	階高	地上2階,地下1階
施工者	共和化工・須坂土建・村山建設 特定建設工事共同企業体	構造	地上S造,地下RC造
工事期間	2018年5月31日～2020年9月30日		
工事内容	浸出水処理施設建設工事 (建築工事・プラント工事他)		

## 工事現場位置図

-  工事車両運行路
-  写真撮影位置



赤色の部分が施工範囲です。

# 工程計画

凡例

■ 計画  
■ 実績

■ 工事のスケジュールです。

工種	平成30年(2018年)						平成31年				令和元年(2019年)						令和2年(2020年)										
	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8
建築・プラント設計	■																										
準備工	■																										
地業工事	■																										
土工事	■																										
水槽工事	■																										
建屋工事	■																										
プラント電気設備	■																										
プラント機械・配管設備	■																										
試運転	■																										
車庫棟	■																										
給水配管	■																										
電気	■																										

## 工事進捗状況



### 【仮設搬入路造成工事】

山留め工事のH鋼打ち込みが終了し、仮設搬入路造成工事を継続しています。ローラーで十分に締固めて安全に通行できる搬入路を造成します。