

一般廃棄物最終処分場建設工事

工程計画及び実績

凡例 ■ 計画 ■ 実績

項目	平成30年 (2018年)				平成31年 (2019年)				令和元年 (2019年)				令和2年 (2020年)																	
	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
準備工・片付け工	■																													
貯留構造物工事				■																										
遮水設備工事																														
地下水集排水施設 浸出水集排水・ ガス抜施設工事																														
雨水集排水施設																														
管理道路工事																														
モニタリング施設工事																														
防災調整池工事																														
付帯設備工事																														
東側法面対策工事																														
撤去工事・植栽工																														

令和2年9月30日
完成予定

進捗状況

■土の掘削・盛土を行う造成工事は大部分が完了し、主に構造物工事を進めています。



最終処分場全景写真