

一般廃棄物最終処分場建設工事

工程計画及び実績

凡例 ■ 計画 ■ 実績

項目	平成30年 (2018年)				平成31年 (2019年)				令和元年 (2019年)				令和2年 (2020年)														
	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8
準備工・片付け工																						令和2年 9月30日 完成予定					
貯留構造物工事																											
遮水設備工事																											
地下水集排水 施設工事																											
浸出水集排水 ・ガス抜施設工事																											
雨水集排水施設																											
管理道路工事																											
モニタリング施設工事																											
防災調整池工事																											
付帯設備工事																											
東側法面対策工事																											
撤去工事・植栽工																											

進捗状況

- 土の掘削・盛土を行う造成工事が完了しました。
また、構造物、法面工事に加え、埋立地の遮水設備工事も再開しました。



最終処分場全景写真