



# 一般廃棄物最終処分場浸出水処理施設建設工事

工事概要・工程・現在の進捗状況等についてお知らせします。



## 工事概要

工事名称	長野広域連合一般廃棄物最終処分場 浸出水処理施設建設工事	建物名	浸出水処理施設
工事場所	須坂市大字亀倉字栗毛・左方外	建築面積	604.77m <sup>2</sup>
発注者	長野広域連合	階高	地上2階,地下1階
施工者	共和化工・須坂土建・村山建設 特定建設工事共同企業体	構造	地上S造,地下RC造
工事期間	2018年5月31日～2020年9月30日		
工事内容	浸出水処理施設建設工事 (建築工事・プラント工事他)		



赤色の部分が施工範囲です。

# 工程計画

凡例

■ 計画  
■ 実績

■ 工事のスケジュールです。

区分	工種	平成30年(2018年)												平成31年				令和元年(2019年)				令和2年(2020年)											
		6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
設計	建築・プラント設計	■																															
仮設	準備工																																
	地業工事																																
浸出水処理施設	土工事																																
	水槽工事																																
外構他	建屋工事																																
	プラント電気設備																																
仮設	プラント機械・配管設備																																
	試運転																																
	車庫棟																																
外構他	給水配管																																
	電気																																

## 工事進捗状況



杭頭処理

### 【杭頭処理工事】

12月上旬から行っていた根切り工事及び杭頭処理工事が完了しました。杭頭処理工事では、根切り工事によって掘り出した基礎杭の頭部をカットして引き抜きました。

今月からは、地中梁の鉄筋・型枠組み、コンクリート打設を行う予定です。

