



一般廃棄物最終処分場浸出水処理施設建設工事

工事概要・工程・現在の進捗状況等についてお知らせします。



工事概要

工事名称	長野広域連合一般廃棄物最終処分場 浸出水処理施設建設工事	建物名	浸出水処理施設
工事場所	須坂市大字亀倉字栗毛・左方外	建築面積	604.77m ²
発注者	長野広域連合	階高	地上2階,地下1階
施工者	共和化工・須坂土建・村山建設 特定建設工事共同企業体	構造	地上S造,地下RC造
工事期間	2018年5月31日～2020年9月30日		
工事内容	浸出水処理施設建設工事 (建築工事・プラント工事他)		



赤色の部分が施工範囲です。

工程計画

凡例

■ 計画
■ 実績

■ 工事のスケジュールです。

区分	工種	平成30年 (2018年)				平成31年				令和元年(2019年)				令和2年 (2020年)													
		6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7
設計	建築・プラント設計	■																									
仮設	準備工													■				■									
	地業工事													■				■				■					
浸出水処理施設	土工事													■				■				■					
	水槽工事													■				■				■					
構築	建屋工事													■				■				■					
	プラント電気設備													■				■				■					
その他	プラント機械・配管設備													■				■				■					
	試運転																					■					
外構	車庫棟																					■					
	給排水配管																					■					
その他	電気																					■					

工事進捗状況



壁鉄筋吊り込み状況

【水槽工事】

2月から引き続き、水槽（浸出水調整槽）の壁部分を鉄筋コンクリートで造るために、鉄筋・型枠・足場組みを行っています。

右側の写真は、組み上げた壁鉄筋をレッカーで吊り込み、高所作業台を使用して組んでいる様子です。

