

一般廃棄物最終処分場建設工事

工程計画及び実績

凡例 ■ 計画 ■ 実績

項目	平成30年 (2018年)				平成31年 (2019年)				令和元年 (2019年)				令和2年 (2020年)											
	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8
準備工・片付け工	[計画]								[実績]															
貯留構造物工事	[計画]								[実績]															
遮水設備工事	[計画]								[実績]															
地下水集排水施設工	[計画]								[実績]															
浸出水集排水・ガス抜施設工事	[計画]								[実績]															
雨水集排水施設	[計画]								[実績]															
管理道路工事	[計画]								[実績]															
モニタリング施設工事	[計画]								[実績]															
防災調整池工事	[計画]								[実績]															
付帯設備工事	[計画]								[実績]															
東側法面対策工事	[計画]								[実績]															
撤去工事・植栽工	[計画]								[実績]															

令和2年9月30日
完成予定

進捗状況

■ 外周フェンス・道路工事を中心に、工事全体も終盤を迎えました。



最終処分場全景写真