

一般廃棄物最終処分場建設工事

工程計画及び実績

凡例 ■ 計画 ■ 実績

項目	平成30年 (2018年)												平成31年 (2019年)												平成32年 (2020年)								
	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9					
準備工・片付け工	■												■												■								
貯留構造物工事	■												■												■								
遮水設備工事	■												■												■								
地下水集排水施設工事	■												■												■								
浸出水集排水・ガス抜施設工事	■												■												■								
雨水集排水施設	■												■												■								
管理道路工事	■												■												■								
モニタリング施設工事	■												■												■								
防災調整池工事	■												■												■								
付帯設備工事	■												■												■								
東側法面对策工事	■												■												■								
撤去工事・植栽工	■												■												■								

平成32年9月30日
完成予定

進捗状況

■引続き土工事を行っています。



最終処分場全景写真