

一般廃棄物最終処分場建設工事

工程計画及び実績

凡例 ■ 計画 ■ 実績

項目	平成30年 (2018年)				平成31年 (2019年)				令和元年 (2019年)				令和2年 (2020年)																				
	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9					
準備工・片付け工																																	令和2年9月30日 完成予定
貯留構造物工事																																	
遮水設備工事																																	
地下水集排水施設 施工工事																																	
浸出水集排水 ・ガス抜施設工事																																	
雨水集排水施設																																	
管理道路工事																																	
モニタリング施設工事																																	
防災調整池工事																																	
付帯設備工事																																	
東側法面对策工事																																	
撤去工事・植栽工																																	

進捗状況

■ 防災調整池の掘削が完了し、コンクリート打設を開始し、構造物工事も進んでいます。



最終処分場全景写真