

一般廃棄物最終処分場建設工事

工程計画及び実績

凡例 ■ 計画 ■ 実績

項目	平成30年 (2018年)				平成31年 (2019年)				令和元年 (2019年)				令和2年 (2020年)																		
	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
準備工・片付け工	■																														
貯留構造物工事				■																											
遮水設備工事																															
地下水集排水施設 工事																															
浸出水集排水 ・ガス抜施設工事																															
雨水集排水施設																															
管理道路工事																															
モニタリング施設工事																															
防災調整池工事																															
付帯設備工事																															
東側法面対策工事																															
撤去工事・植栽工																															

令和2年9月30日
完成予定

進捗状況

■埋立地の遮水設備工事が概ね完了し、外周フェンス・道路工事を中心に、構造物、水路工事も継続しています。



最終処分場全景写真