


(仮称)長野広域連合B焼却施設建設工事



現場ブログ



皆様こんにちは。だんだん暖かくなり、周りの山々の緑がまぶしい季節となりました。それでは現在行っているB焼却施設建設工事の作業内容を紹介します。

👉 現場の写真をチェック！



令和3年4月27日 (千曲衛生センター屋上より撮影)

👉 4月の作業はこちら！

《 工場棟① 》

工場棟は複数の異なる作業を並行して行っています

・作業を安全かつ効率的に行うため、作業エリアを細分化しています。

いくつかに分かれた作業エリアの進捗を管理しながら、上層階まで進めていきます。



《 工場棟② 》

下層階のコンクリート壁が完成しました

- ・鉄筋コンクリート造の施工手順は、
「鉄筋組立 ・型枠建て込み ⇒コンクリート打設 ⇒養生 ⇒コンクリートの強度確認 ⇒型枠取り外し」となります。
- ・これから耐火、断熱、防音、仕上げ、機器取付けなどの作業を行います。



《 管理棟 》

建物内部の柱や梁などの骨組みです

- ・地震などの災害に強い建物とするため、内部も頑丈な鉄骨で組み立てられています。
- ・これから外部は、壁や窓の取り付け、内部は、仕上げや照明・空調などの設備機器の作業を行っていきます。



《 体験学習棟 》

型枠の取り外しを行いました

- ・建物内部は、コンクリート型枠を支えるための支保工（鋼管等）がぎっしりと組まれています。コンクリートの強度を確認した後、型枠・支保工の取り外しを行いました。
- ・これから屋根葺き工事が始まります。



引続き、安全管理を徹底し工事を進めて参ります。皆様にはご迷惑をお掛けいたしますが、周辺環境に配慮して作業を行って参りますので、ご理解ご協力いただきますようお願いいたします。