長野広域連合

一般廃棄物最終処分場建設工事

工程計画及び実績

凡例　計画　実績

項目	平成30年（2018年）							平成31年（2019年）											平成32年（2020年）								
	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
準備工・片付け工																												
貯留構造物工事																												
遮水設備工事																												
地下水集排水施設工事																												
浸出水集排水・ガス抜施設工事																												
雨水集排水施設																												
管理道路工事																												
モニタリング施設工事																												
防災調整池工事																												
付帯設備工事																												
東側法面対策工事																												
撤去工事・植栽工																												

平成32年9月30日　完成予定

進捗状況

■工事事務所が完成しました。

最終処分場全景写真