長野広域連合

一般廃棄物最終処分場建設工事

工程計画及び実績

凡例　計画　実績

項目	平成30年(2018年) 6	7	8	9	10	11	12	平成31年(2019年) 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	平成32年(2020年) 1	2	3	4	5	6	7	8	9
準備工・片付け工	計	計	計																								計	計
	実	実	実																									
貯留構造物工事				計	計	計	計	計	計	計	計	計	計	計	計	計	計	計										
				実	実	実																						
遮水設備工事					計											計	計	計	計									
地下水集排水施設工事					計	計	計																					
					実	実	実																					
浸出水集排水・ガス抜施設工事												計									計	計	計	計				
雨水集排水施設																						計	計	計	計	計	計	
管理道路工事																					計	計	計	計	計	計	計	
モニタリング施設工事																計	計	計	計	計	計							
防災調整池工事			計	計	計	計	計	計	計	計	計																	
			実	実																								
付帯設備工事																							計	計	計			
東側法面対策工事					計											計	計											
					実																							
撤去工事・植栽工			計	計																			計	計				
			実	実																								

平成32年9月30日 完成予定

進捗状況

■土工事を本格的に開始しました。

最終処分場全景写真